

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2016〕1号

被审计单位：福田区福田小学

审计项目：福田区福田小学B栋教学楼加固工程决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2015年5月28日至2015年12月14日对福田区福田小学送审的福田区福田小学B栋教学楼加固工程竣工决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区福田小学对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据福田区福田小学2013年部门预算，安排福田区福田小学B栋教学楼加固工程项目建设，具体费用在该部门预算中列支。该项目建设单位为福田区福田小学，施工单位为深圳市立宇达实业有限公司，设计单位为中国京冶工程技术有限公司深圳分公司，监理单位为深圳市合创建设工程顾问有限公司，工程审核单位为深圳市福田区建设工程价格管理站。该项目于2013年1月22日开工，2013年2月3日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为153,440.23元，经审计，审定金额为130,329.09元，核减23,111.14元，核减率为15.06%。
(详见附表)

三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时限内报审竣工决算。经审计，该项目于2013年2月竣工验收，但建设单位于2014年11月才送审项目

竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：福田区福田小学 B 栋教学楼加固工程决算审计汇总表



福田区福田小学B栋教学楼加固工程决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	建筑安装工程费用	135,256.73	112,145.59	23,111.14	17.09%	
1.1	主体工程	135,256.73	112,145.59	23,111.14	17.09%	福田区政府投资项目结算审定表
2	工程建设其他费用	18,183.50	18,183.50	0.00	0.00%	
2.1	设计费	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	合同包干价
2.2	监理费	6,583.50	6,583.50	0.00	0.00%	深价规【2009】1号
2.2	施工图预算审核费	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%	合同
	合计	153,440.23	130,329.09	23,111.14	15.06%	