

终验报告

合同号:

版本号: ITECH-ZYBG-V3.0

工程名称	数据中心机房基础设施和政务网络安全保障系统
建设单位	深圳市福田区政务服务数据管理局
承建单位	中电科新型智慧城市研究院有限公司
监理单位	深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司
项目验收阶段	系统终验

建设项目总体内容及完成情况:

一、合同建设内容:

服务器,精密空调,STS 双电源切换器,空调连接铜管,智能会议终端,数据库一体机,存储硬盘扩容,互联网资产发现分析预警系统,区政府互联网出口资产发现全流量采集探针设备,下属单位互联网出口资产发现全流量采集探针设备,互联网资产漏洞管理平台,移动应用安全漏洞检测与风险评估系统,威胁分析平台,流量传感器,平台监测、分析研判、检测核实、策略优化,终端和系统风险漏洞检测评估加固,深层安全漏洞渗透测试,预案演练及视频拍摄制作,突发事件应急处置、应急值守,信息安全管理和技术规范建设,SM9 标识加密机,邮件加密网关,SM9 数据加密机,福田区政府加密邮件系统,基于标识的身份管理系统,邮件探针,电子印章管理系统,Office 客户端签章软件,PDF 客户端签章软件,数字证书受理系统,数字证书存储介质,数字证书授权。

二、合同建设内容完成情况:

已按照合同要求完成建设内容,自测合格,运行稳定,第三方测评合格,符合用户单位使用要求。

验收形式、内容、人员:

1) 验收形式:建设单位、承建单位、专家组和监理单位人员现场验收

2) 验收内容:

a) 现场踏勘

b) 资料验收

c) 专家评审(评审意见见附件)

3) 验收人员:建设单位代表:李晓明

承建单位代表:吴伟武、莫家勤、曹博

监理单位代表:秦光荣、卜昌贵、杨文辉

初验整改及试运行验收情况:

初步验收合格,有部分初验遗留问题需要整改,试运行期间经监理单位、建设单位、用户单位核查,确认初验遗留问题已全部完成整改;设备运行良好,符合用户使用要求。

审查意见:

同意



承建单位代表签字(单位盖章): 曹博 日期: 2020年12月4日

审查意见:

验收合格



监理单位代表签字(单位盖章): 廖文荣 日期: 2020年12月4日

审查意见:

同意



建设单位代表签字(单位盖章): 廖晓明 日期: 2020年12月4日

验收结论:

通过

注: 本表由建设单位填报,建设单位、监理单位和承建单位各存一份。