

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2015〕13号

被审计单位：福田区竹林中学

审计项目：竹林中学绿化改造工程决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于 2014 年 10 月 14 日至 2014 年 12 月 4 日对福田区竹林中学送审的竹林中学绿化改造工程竣工决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区竹林中学对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据福田区教育局《关于下达 2011 年区属义务教育公办学校生均拨款均衡化市级财政奖励经费的通知》（福教发〔2012〕37 号）及竹林中学 2013 年部门预算，安排竹林中学绿化改造工程 20 万元，资金来源为财政资金。该项目建设单位为福田区竹林中学，施工单位为深圳市万卉园景观工程有限公司，设计单位为南京市园林规划设计院有限责任公司深圳分公司。该项目于 2013 年 7 月 20 日开工，2013 年 8 月 25 日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为 223,227.57 元，经审计，审定金额为 198,585.53 元，核减 24,642.04 元，核减率为 11.04%。（详见附表）

三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时限内报审竣工决算。经审计，该项目于 2013 年 8 月竣工验收，但建设单位于 2014 年 6 月才送审项目竣

工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：竹林中学绿化改造工程决算审计汇总表



福田区审计局

2015年1月30日

竹林中学绿化改造工程决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	建筑安装工程费用	213,887.57	188,864.36	25,023.21	11.70%	
1.1	主体工程	213,887.57	188,864.36	25,023.21	11.70%	福田区政府投资项目结算审定表
2	工程建设其他费用	9,340.00	9,721.17	(381.17)	-4.08%	
2.1	设计费	7,740.00	8,121.17	(381.17)	-4.92%	《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）
2.2	施工图预算审核费	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%	合同、发票
	合计	223,227.57	198,585.53	24,642.04	11.04%	