

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2015〕22号

被审计单位：福田区建筑工务局

审计项目：福华小学教师厕所改造工程决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2015年1月14日对福田区建筑工务局送审的福华小学教师厕所改造工程竣工决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据深圳市福田区教育局《关于2009年教育费附加资金安排的通知》（福教发〔2009〕58号），安排福华小学教师厕所改造工程24万元，资金来源为财政资金。该项目建设单位为福田区建筑工务局，施工单位为深圳市福盈盛建筑工程有限公司，监理单位为深圳市振强建设工程有限公司，设计单位为深圳市科源建设集团有限公司，咨询单位为深圳市建衡达工程造价咨询有限公司。该项目于2010年7月10日开工，2010年8月17日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为218,727.11元，经审计，审定金额为213,092.01元，核减5,635.10元，核减率为2.58%。（详见附表）

三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时间内报审竣工决算。经审计，该项目于

2010年8月竣工验收，但建设单位于2014年8月才送审项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：福华小学教师厕所改造工程决算审计汇总表



福华小学教师厕所改造工程决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	建筑安装工程费用	199,470.00	193,834.90	5,635.10	2.83%	
1.1	主体工程	199,470.00	193,834.90	5,635.10	2.83%	福田区政府投资项目结算审定表
2	工程建设其他费用	19,257.11	19,257.11	0.00	0.00%	
2.1	监理费	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00%	深价规[2009]1号
2.2	设计费	10,307.11	10,307.11	0.00	0.00%	《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）
2.3	造价咨询费	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	合同
	合计	218,727.11	213,092.01	5,635.10	2.58%	