

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2015〕175号

被审计单位：福田区红岭中学

审计项目：福田区红岭中学修缮楼间运动场工程决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2015年5月28日至2015年6月15日对福田区红岭中学送审的福田区红岭中学修缮楼间运动场工程竣工决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区红岭中学对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据福田区红岭中学2013年部门预算，安排福田区红岭中学修缮楼间运动场工程项目建设，具体费用在该部门预算中的修缮费用中列支。该项目建设单位为福田区红岭中学，施工单位为深圳市中体体育产业发展有限公司，监理单位为深圳市振强建设工程管理有限公司，造价咨询单位为深圳市华地工程造价咨询有限公司，工程审核单位为深圳市福田区建设工程价格管理站。该项目于2014年1月15日开工，2014年3月10日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为99,520.50元，经审计，审定金额为95,198.40元，核减4,322.10元，核减率为4.34%。（详见附表）

三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时间内报审竣工决算。经审计，该项目于2014年3月竣工验收，但建设单位于2014年10月才送审项目

竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：福田区红岭中学修缮楼间运动场工程决算审计汇总表



福田区红岭中学修缮楼间运动场工程决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	建筑安装工程费用	92,530.50	88,208.40	4,322.10	4.67%	
1.1	主体工程	92,530.50	88,208.40	4,322.10	4.67%	福田区政府投资项目结算审定表
2	工程建设其他费用	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00%	
2.1	监理费	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00%	深价规【2009】1号
2.2	预算编制费	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	粤价函【2011】742号
2.3	施工图预算审核费	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%	合同、发票
	合计	99,520.50	95,198.40	4,322.10	4.34%	