

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2014〕191号

被审计单位：深圳市福田区华富小学

审计项目：华富小学综合楼风雨操场改造临时教室、
新建临时校门工程决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2014年8月27日对福田区华富小学送审的华富小学综合楼风雨操场改造临时教室、新建临时校门工程竣工决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区华富小学对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据深圳市福田区教育局《关于下达2011年区属义务教育公办学校生均拨款均衡化市级财政奖励经费的通知》（福教发〔2012〕37号），安排华富小学综合楼风雨操场改造临时教室、新建临时校门工程20万元。资金来源为财政资金。该项目建设单位福田区华富小学，施工单位为汕头市建安（集团）公司，设计单位为深圳市都市建筑设计有限公司，监理单位为深圳市佳安特建设监理有限公司。该项目于2012年7月15日开工，2012年10月26日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为216,540.80元，经审计，审定金额为189,547.10元，核减26,993.70元，核减率为12.47%。（详见附表）

该工程已支付159,805.35元。

三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时限内报审竣工决算。经审计，该项目于2012年10月竣工验收，但建设单位于2014年6月才送审项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：华富小学综合楼风雨操场改造临时教室、新建临时校门工程决算审计汇总表。



华富小学综合楼风雨操场改造临时教室、新建临时校门工程决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	建筑安装工程费用	202,148.21	175,154.51	26,993.70	13.35%	
1.1	主体工程	202,148.21	175,154.51	26,993.70	13.35%	深圳市福田区政府投资项目结算审定表
1.2						
2	工程建设其他费	14,392.59	14,392.59	0.00	0.00%	
2.1	设计费	7,882.00	7,882.00	0.00	0.00%	《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号）
2.2	监理费	6,510.59	6,510.59	0.00	0.00%	《深圳市工程建设监理费规定》（深价规【2009】1号）
	合计	216,540.80	189,547.10	26,993.70	12.47%	