

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2014〕215号

被审计单位：福田区外国语学校侨香校区

审计项目：福田外国语学校侨香校区部分教室及办公室
应急改造工程决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2014年4月28日至2014年9月2日对福田区外国语学校侨香校区送审的福田外国语学校侨香校区部分教室及办公室应急改造工程竣工决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区外国语学校侨香校区对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据福田外国语学校侨香校区2013年部门预算，安排福田外国语学校侨香校区部分教室及办公室应急改造工程15万元，资金来源为财政资金。该项目建设单位为福田区外国语学校侨香校区，施工单位为深圳市蛇口建筑安装工程有限公司，设计单位为深圳市茂华装饰工程有限公司，监理单位为深圳市振强建设工程管理有限公司。该项目于2013年7月25日开工，2013年8月25日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为151,854.52元，经审计，审定金额为150,000.00元，核减1,854.52元，核减率为1.22%。（详见附表）

三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时限内报审竣工决算。经审计，该项目于

2013年8月竣工验收，但建设单位于2014年3月才送审项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：福田外国语学校侨香校区部分教室及办公室应急改造工程决算审计汇总表。



福田外国语学校侨香校区部分教室及办公室应急改造工程决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	建筑安装工程费用	139,055.34	137,200.82	1,854.52	1.33%	
1.1	主体工程	139,055.34	137,200.82	1,854.52	1.33%	福田区政府投资项目结算审定表
2	工程建设其他费用	12,799.18	12,799.18	0.00	0.00%	
2.1	设计费	5,999.18	5,999.18	0.00	0.00%	《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）
2.2	监理费	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00%	深价规【2009】1号
2.3	施工图预算审核费	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%	合同
	合计	151,854.52	150,000.00	1,854.52	1.22%	