

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2014〕181号

被审计单位：深圳市福田区建筑工务局

审计项目：方方乐趣学校配电线路改造工程决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2014年8月26日对深圳市福田区建筑工务局送审的方方乐趣学校配电线路改造工程竣工决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，深圳市福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据福田区教育局《关于下达2011年教育费附加投入民办学校资金计划的通知》（福教发〔2011〕95号），安排福田区方方乐趣学校配电线路改造工程76.76万元，资金来源为财政资金。该项目建设单位为深圳市福田区建筑工务局，施工单位为深圳菱亚机电工程设备有限公司，设计单位为深圳市都市建筑设计有限公司，监理单位为深圳市振强建设工程有限公司，造价咨询单位为深圳市栋森工程项目管理有限公司。该项目于2012年3月28日开工，2012年6月20日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为590,162.30元，经审计，审定金额为549,932.31元，核减40,229.99元，核减率为6.82%。（详见附件）

该工程已支付520,502.31元。

三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时间内报审竣工决算。经审计，该项目于2012年6月竣工验收，但建设单位于2014年6月才送审项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：方方乐趣学校配电线路改造工程决算审计汇总表



2014年10月20日

方方乐趣学校配电线路改造工程决算审计汇总表

单位：元						
序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	建筑安装工程费用	533,141.71	492,911.72	40,229.99	7.55%	
1.1	主体工程	533,141.71	492,911.72	40,229.99	7.55%	深圳市福田区政府投资项目结算审定表
1.2						
2	工程建设其他费	57,020.59	57,020.59	0.00	0.00%	
2.1	设计费	34,236.00	34,236.00	0.00	0.00%	《工程勘察设计收费标准》（计价价格【2002】10号）
2.2	监理费	20,511.46	20,511.46	0.00	0.00%	《深圳市工程建设监理费规定》（深价规【2009】1号）
2.3	造价咨询费	2,273.13	2,273.13	0.00	0.00%	
	合计	590,162.30	549,932.31	40,229.99	6.82%	