

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2014〕212号

被审计单位：福田区梅山小学

审计项目：梅山小学运动场西北角地表塌陷抢修工程决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2014年9月23日至10月27日对福田区梅山小学送审的梅山小学运动场西北角地表塌陷抢修工程竣工决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区梅山小学对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据深圳市福田区教育局《关于2010年教育费附加资金安排的通知》（福教发〔2010〕62号），安排梅山小运动场西北角地表塌陷抢修工程19万元，资金来源为财政资金。该项目建设单位为福田区梅山小学，施工单位为汕头市建安（集团）公司，设计单位为深圳市都市建筑设计有限公司，监理单位为深圳市合创建设工程顾问有限公司，审核单位为深圳市福田区建设工程价格管理站。该项目于2010年7月26日开工，2010年8月25日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为207,649.66元，经审计，审定金额为107,837.56元，核减99,812.10元，核减率为48.07%。（详见附表）

三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时间内报审竣工决算。经审计，该项目于

2010年8月竣工验收，但建设单位于2014年3月才送审项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：梅山小学运动场西北角地表塌陷抢修工程决算
审计汇总表。



梅山小学运动场西北角地表塌陷抢修工程决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	建筑安装工程费用	188,607.98	88,795.88	99,812.10	52.92%	
1.1	主体工程	188,607.98	88,795.88	99,812.10	52.92%	福田区政府投资项目结算审定表
2	工程建设其他费用	19,041.68	19,041.68	0.00	0.00%	
2.1	预算审核费	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%	合同、发票
2.2	设计费	10,907.00	10,907.00	0.00	0.00%	《工程勘察设计收费标准》（1995年修订本）
2.3	监理费	6,534.68	6,534.68	0.00	0.00%	深价规[2009]0号
2.4						
	合计	207,649.66	107,837.56	99,812.10	48.07%	