

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2015〕12号

被审计单位：福田区红岭中学

审计项目：福田区红岭中学石厦初中部教学楼后墙玻璃窗
抢修工程决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于 2013 年 11 月 1 日至 2014 年 12 月 19 日对福田区红岭中学送审的福田区红岭中学石厦初中部教学楼后墙玻璃窗抢修工程决算进行了审计。审计工作得到福田区红岭中学的支持和配合，审计实施工作进展比较顺利。审计过程中查阅了该单位提供的合同、竣工文件等相关资料。根据有关审计准则，福田区红岭中学对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关的责任是对其进行审计并出具审计报告。

一、基本情况

福田区红岭中学石厦初中部教学楼后墙玻璃窗抢修工程经《教室玻璃窗坠落需紧急抢修的请示报告》批准建设，主要建设内容为福田区红岭中学石厦初中部教学楼后墙玻璃窗抢修工程。该项目建设单位为福田区红岭中学，设计单位为深圳市科源建设集团有限公司，施工单位为梅州市建筑工程有限公司。该项目于 2012 年 10 月 23 日开工，2012 年 11 月 20 日通过竣工验收。

二、审计结果和审计评价

（一）审计结果

该项目竣工决算送审金额为 164971.01 元，经审计，审定金额为 162111.39 元，核减 2859.62 元，核减率为 1.73%（详见附表）。

（二）审计评价

审计结果表明,建设单位在项目管理方面,工程资料较齐全;
在财务管理及会计核算方面,会计资料较完整。

附表: 福田区红岭中学石厦初中部教学楼后墙玻璃窗抢修
工程决算审计汇总表。



福田区红岭中学石厦初中部教学楼后墙玻璃窗抢修工程决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审价格	审定价格	核减额	审减率	备注
1	建安工程	149,464.26	146,604.64	2,859.62	1.91%	
1.1	主体工程	149,464.26	146,604.64	2,859.62	1.91%	深圳市福田区政府投资项目结算审定表
2	工程建设其他费	15,506.75	15,506.75	0.00	0.00%	
2.1	设计费	6,596.75	6,596.75	0.00	0.00%	《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号）
2.2	监理费	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00%	《深圳市工程建设监理费规定》（深价规【2009】1号）
2.3	工程审核费	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%	
2.4	造价咨询费	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	
	合计	164,971.01	162,111.39	2,859.62	1.73%	