

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2015〕154号

被审计单位：深圳市福田区红岭中学

审计项目：红岭中学〔2008〕175号文围墙改造项目决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2015年9月21日对深圳市福田区红岭中学送审的红岭中学〔2008〕175号文围墙改造项目决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，深圳市福田区红岭中学对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据深圳市福田区发展和改革局《关于核定红岭中学围墙改造项目总概算的通知》（深福发改〔2008〕175号），安排红岭中学〔2008〕175号文围墙改造项目16万元，资金来源为财政资金。该项目施工单位为深圳市建艺市政工程有限公司，设计单位为深圳市都市建筑设计有限公司。该项目于2009年1月15日开工，2009年2月10日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为161,211.21元，经审计，审定金额为156,544.53元，核减4,666.68元，核减率为2.89%。（详见附表）

三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时间内报审竣工决算。经审计，该项目于2009年2月竣工验收，但建设单位于2015年8月才送审项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第

二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：红岭中学〔2008〕175号文围墙改造项目决算审计汇总表。



红岭中学[2008]175号文围墙改造项目决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	主体工程	154,271.21	149,604.53	4,666.68	3.02%	
1.1	红岭中学（高中部）网球场围墙改造工程	154,271.21	149,604.53	4,666.68	3.02%	政府投资项目结算审定表
2	工程建设其他费用	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00%	
2.1	设计费	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00%	合同、发票、《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号）
	合计	161,211.21	156,544.53	4,666.68	2.89%	