

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决（2015）157号

被审计单位：福田区教育局

审计项目：水围小学教职楼拆除工程决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于 2015 年 10 月 29 日对福田区教育局送审的水围小学教职楼拆除工程决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区教育局对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据深圳市福田区发展和改革局《关于下达福田区 2007 年第六批政府投资实施计划的通知》（深福发改〔2007〕95 号），安排水围小学教职楼拆除工程资金 39 万元，资金来源为财政资金。该项目施工单位为广东省深圳建筑实业公司第 208 队，咨询单位为广东国众联工程造价咨询有限公司。该项目于 2007 年 1 月 9 日开工，2007 年 2 月 8 日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为 372,661.44 元，经审计，审定金额为 372,661.44 元。（详见附表）

三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时限内报审竣工决算。经审计，该项目于 2007 年 2 月竣工验收，但建设单位于 2015 年 10 月才送审项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决

算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：水围小学教职楼拆除工程决算审计汇总表。



水围小学教职楼拆除工程决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	主体工程	370,781.44	370,781.44	0.00	0.00%	
1.1	水围小学教职楼拆除工程	370,781.44	370,781.44	0.00	0.00%	工程结算书（编制单位为广东国众联工程造价咨询有限公司）
2	工程建设其他费用	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00%	
2.1	咨询费	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00%	合同、发票
	合计	372,661.44	372,661.44	0.00	0.00%	