

2017年-2021年发行的存续期新增专项债券情况表 （截至2021年12月末和2022年5月末）

序号	债券基本信息								债券项目资产类型	上年度全年已取需项目收益	债券项目总投资		债券项目已实现投资		截至2021年12月末已取得项目收益	形成资产情况	建设进度	运营情况	预算项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率	备注	债券项目总投资		债券项目已实现投资		截至2022年5月末已取得项目收益	形成资产情况	建设进度	运营情况	预算项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率	备注															
	发行年度	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率	债券期限（年）			其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排								其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排								其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排
		债券名称																																													
合计					17.78				0.00	2,241,315.61	167,800.00	1,332,632.26	167,800.00	0.00								2,241,315.61	177,800.00	1,332,632.26	167,800.00	0.00																					
4	2019	2019年深圳市（福田区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（六期）	104563	专项债券	2	2019-3-28	3.27%	5	雨水管涵、排水管网等	请区城市土地更新局填写	156,945.00	10,000.00	102,014.00	10,000.00		产权为私人业主，不形成固定资产，全部费用化。	1. 正本清源项目已竣工验收。 2. 城中村雨污分流项目已完工。	正常运营	29,543.00	1.37	城市更新用地出让收入（2020年-2024年）	156,945.00	20,000.00	102,014.00	10,000.00		产权为私人业主，不形成固定资产，全部费用化。	1. 正本清源项目六期已竣工验收，正开展结算工作，四期、五期、七期、八期已完成结算。 2. 城中村雨污分流项目已完工。	正常运营	29,543.00	1.37	城市更新用地出让收入（2020年-2024年）															
7	2020	2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七期）	104770	专项债券	1.85	2020-1-13	3.37%	10	雨水管涵、排水管网等	暂无收益	71,375.00	18,500.00	46,394.00	18,500.00	暂无收益	产权为私人业主，不形成固定资产，全部费用化。	1. 易涝风险区2018、2019年项目正在施工中、香梅内涝项目已竣工。 2. 正本清源第七、八期已完成结算。 3. 城中村雨污分流项目已完工。	正常运营	27,000.00	1.24	福田村、皇岗村城市更新用地出让（2023年-2030年）	71,375.00	18,500.00	46,394.00	18,500.00	暂无收益	产权为私人业主，不形成固定资产，全部费用化。	1. 易涝风险区2018、2019年项目正在施工中、香梅内涝项目已竣工。 2. 正本清源第七、八期已完成结算。 3. 城中村雨污分流项目已完工。	正常运营	27,000.00	1.24	福田村、皇岗村城市更新用地出让（2023年-2030年）															
11	2020	2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十四期）	104828	专项债券	6.76	2020-5-18	2.93%	10	雨水管涵、排水管网等	暂无收益	633,516.00	67,600.00	411,785.00	67,600.00	暂无收益	产权为私人业主，不形成固定资产，全部费用化。	1. 正本清源项目四期、六期期已竣工验收，正开展结算工作。正本清源五期、七期、八期、九期、十期已完成结算。 2. 城中村雨污分流项目已完工。 3. 易涝风险区2018、2019年项目正在施工中、香梅内涝项目已竣工。 4. 优质饮用水项目二期至四期、六期一、六期二、七期已完成竣工验收，正在准备结算，七期二、七期三施工中。 5. 新洲河风塘河生态补水工程已完工。 6. 莲塘尾水库生态改造综合整治工程已完成结算。 7. 治水提质项目（第一批）-广深高速排水沟（福田段）生态环境整治工程已竣工验收。	正常运营	100,000.00	1.25	福田村、皇岗村城市更新用地让收入（2022年-2030年）	633,516.00	67,600.00	411,785.00	67,600.00	请区城市土地更新局填写	产权为私人业主，不形成固定资产，全部费用化。	1. 正本清源项目六期已竣工验收，正开展结算工作。正本清源四期、五期、七期、八期、九期、十期已完成结算。 2. 城中村雨污分流项目已完工。 3. 易涝风险区2018、2019年项目正在施工中、香梅内涝项目已竣工。 4. 优质饮用水一期、五期一已完成结算、三期、四期、六期、七期三已完成竣工验收，正在准备结算，七期二施工中。 5. 新洲河风塘河生态补水工程已完工。 6. 莲塘尾水库生态改造综合整治工程已完成结算。 7. 治水提质项目（第一批）-广深高速排水沟（福田段）生态环境整治工程已竣工验收。	正常运营	100,000.00	1.25	福田村、皇岗村城市更新用地让收入（2022年-2030年）															
19	2020	2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）	104877	专项债券	3.17	2020-8-27	3.26%	10	雨水管涵、排水管网等	暂无收益	820,012.61	31,700.00	524,800.00	31,700.00	暂无收益	产权为私人业主，不形成固定资产，全部费用化。	1. 正本清源项目6期已竣工验收，正开展结算工作。 2. 城中村雨污分流项目已完工。 3. 易涝风险区2018、2019年项目正在施工中、香梅内涝项目已竣工。 4. 优质饮用水七期三已完成竣工验收，正在准备结算，七期二、七期四、七期五、七期六正在施工。 5. 二次供水项目新洲、福东南2个片区已完工，福东北、福保、福民、景田、莲花、中心城6个片区正在施工，香蜜、梅林2个片区前期可研、初步设计申报 6. 新增防洪潮排涝工程完成施工图设计和编制工程预算。	正常运营	51,000.00	1.34	福田村、皇岗村城市更新用地让收入（2026年-2030年）	820,012.61	31,700.00	524,800.00	31,700.00	暂无收益	产权为私人业主，不形成固定资产，全部费用化。	1. 正本清源项目6期已竣工验收，正开展结算工作 2. 城中村雨污分流项目已完工。 3. 易涝风险区2018、2019年项目正在施工中、香梅内涝项目已竣工。 4. 优质饮用水七期三已完成竣工验收，正在准备结算，七期二、七期四、七期五、七期六正在施工。 5. 二次供水项目：新洲、福东南2个片区已完工，福东北、福保、福民、景田、莲花、中心城6个片区正在施工，香蜜、梅林2个片区完成施工招标。 6. 新增防洪潮排涝工程完成施工招标，施工单位进场办理施工占道等审批手续，准备施工	正常运营	51,000.00	1.34	福田村、皇岗村城市更新用地让收入（2026年-2030年）															
25	2021	2021年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（二十六期）	2105559	专项债券	1	2021-8-3	2.81%	3	雨水管涵、排水管网等	暂无收益	148,789.00	10,000.00	89,273.00	10,000.00	暂无收益	产权为私人业主，不形成固定资产，全部费用化。	1. 易涝风险区2019年项目正在施工中。 2. 二次供水项目福东南片区已完工。 3. 正本清源四期已竣工验收，正开展结算工作。 五期、八期、九期已完成结算。	正常运营	15,000.00	1.43	皇岗村城市更新用地出让收入（2024年）	148,789.00	10,000.00	89,273.00	10,000.00	暂无收益	产权为私人业主，不形成固定资产，全部费用化。	1. 易涝风险区2019年项目正在施工中。 2. 二次供水项目福东南片区已完工。 3. 正本清源四期、五期、八期、九期已完成结算。	正常运营	15,000.00	1.43	皇岗村城市更新用地出让收入（2024年）															
31	2021	2021年深圳市离岸人民币地方政府债券（5年期）	HK0000778487	专项债券	1.5	2021-10-11	2.90%	5	雨水管涵、排水管网等	请区城市土地更新局填写	79,684.00	15,000.00	25,969.26	15,000.00	请区城市土地更新局填写	项目未验收，暂未转固	本项目划分为六个标段，一标已基本完成施工，正在收尾和验收工作，二至五标段正在施工，六标段开展前期工作。	正常运营	46,200.00	1.42	金地工业区城市更新单元更新用地出让收入（2015年-2026年）	79,684.00	15,000.00	25,969.26	15,000.00	请区城市土地更新局填写	项目未验收，暂未转固	本项目划分为六个标段，一标已基本完成施工，正在收尾和验收工作，二至五标段正在施工，六标段已开工。	正常运营	46,200.00	1.42	金地工业区城市更新单元更新用地出让收入（2015年-2026年）															
32	2021	2021年深圳市城镇污水垃圾处理专项债券（三期）-2021年深圳市政府专项债券（五十七期）	198086	专项债券	1.5	2021-10-21	3.00%	5	雨水管涵、排水管网等	请区城市土地更新局填写	330,994.00	15,000.00	132,397.00	15,000.00	请区城市土地更新局填写	产权为私人业主，不形成固定资产，全部费用化。	1. 易涝风险区2020年项目正在施工中。 2. 新增防洪潮排涝工程完成施工图设计和编制工程预算。 3. 二次供水项目莲花、中心城2个片区正在施工。 4. 优质饮用水七期四、七期五、七期六正在施工。 5. 福田区风塘河等五河暗涵段清淤和截污工程已竣工，正开展结算工作。	正常运营	46,200.00	1.42	金地工业区城市更新单元更新用地让收入（2015年-2026年）	330,994.00	15,000.00	132,397.00	15,000.00	请区城市土地更新局填写	产权为私人业主，不形成固定资产，全部费用化。	1. 易涝风险区2020年项目正在施工中。 2. 新增防洪潮排涝工程完成施工招标，施工单位进场办理施工占道等审批手续，准备施工 3. 二次供水项目莲花、中心城2个片区正在施工。 4. 优质饮用水七期四、七期五、七期六正在施工。 5. 福田区风塘河等五河暗涵段清淤和截污工程已竣工，正开展结算工作。	正常运营	46,200.00	1.42	金地工业区城市更新单元更新用地让收入（2015年-2026年）															

单位：亿元