

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2015〕28号

被审计单位：福田区莲花中学

审计项目：福田区莲花中学教工阅览室装修工程决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2014年10月14日至2014年12月12日对福田区莲花中学送审的福田区莲花中学教工阅览室装修工程竣工决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区莲花中学对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据福田区莲花中学2013年部门预算，安排福田区莲花中学教工阅览室装修工程项目建设，具体费用在部门预算中的修缮费用中列支。该项目建设单位为福田区莲花中学，施工单位为梅州市建筑工程有限公司，施工图预算审核单位为深圳市福田区建设工程价格管理站。该项目于2014年4月18日开工，2014年5月15日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为134,408.14元，经审计，审定金额为106,773.12元，核减27,635.02元，核减率为20.56%。
(详见附表)

附件：福田区莲花中学教工阅览室装修工程决算审计汇总表



福田区莲花中学教工阅览室装修工程决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	建筑安装工程费用	132,808.14	105,173.12	27,635.02	20.81%	
1.1	主体工程	132,808.14	105,173.12	27,635.02	20.81%	福田区政府投资项目结算审定表
2	工程建设其他费用	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%	
2.1	施工图预算审核费	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%	合同
	合计	134,408.14	106,773.12	27,635.02	20.56%	