

华富街道城中村雨污分流改造项目重点绩效评价报告

一、项目概况介绍

（一）项目简介

2019 年，华富街道办事处地方政府债务项目是《华富街道田面村雨污分流改造项目》，根据《福田区发展和改革局关于华富街道田面村雨污分流改造项目建议书》（深福发改〔2019〕335 号）的批复，立项主要依据是开展华富街道田面村雨污分流改造，消除水体黑臭，改善生活环境之目的。立项建设规模为雨污分流管网改造面积 65508.36 平方米，投资匡算 1775.95 万元。根据《福田区发展和改革局关于华富街道田面村雨污分流改造项目总概算的批复》（深福发改〔2019〕500 号）的批复，投资总概算为 1259 万元。中国五冶集团有限公司承接该工程项目，并根据《关于对“华富街道田面村雨污分流改造项目”进行工程质量、安全监督登记的通知》深福建施函〔2019〕52 号）的通知进行施工备案，启动工程质量、安全监督程序。

（二）项目投资预算资金安排情况，项目资金的投入和使用情况

《华富街道田面村雨污分流改造项目》：2019 年度，区财政局划拨 355 万元，实际支出 355 万元，无结余资金，预算执行率 100%。

（三）项目支出绩效自评的情况

华富街道办事处积极开展地方政府债务项目支出绩效评价工作，2019 年需完成 1 个绩效自评项目。从定性、定量两方面综合考虑，严格按照内部管理制度，采用更精确的会计核算方法。

二、项目支出绩效情况分析

（一）政策决策情况。

华富街道办事处 2019 年的该雨污分流项目通过福田发展和改革委员会立项和审批投资概算，前期论证充分适当，项目实施符合法定程序。项目计划符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合公共财政扶持方向。制定了中长期实施规划，设定了规划目标及落实方案。

（二）政策执行情况。

华富街道办事处街道领导根据区财政局相关的批复文件，开始着手安排工作，职责明确并制定了相关的保障措施。

《华富街道田面村雨污分流改造项目》2019 年初进行了绩效目标申报、审核，2019 年 10 月 29 日经《深圳市福田区住房和建设局》深福建施函〔2019〕52 号启动工程质量、安全监督程序，项目监管机制执行到位。为了改善区域内居民的生活环境，也得到了区域居民的支持，满意程度非常好。

（三）资金管理和使用情况。

2019 年 11 月 22 日取得概算批复。项目投资总概算为 1259 万元，其中：建安工程费用 981.77 万元，工程建设其他费用 182.29 元，预备费 58.27 万元，代建管理费 36.67 万元。已下达投资计划 655 万元，其中，2019 年下达 355 万

元（专项债），于 2019 年 12 月完成实际支付并销账，资金设立明确。2019 年下达投资计划 355 万元（专项债），2019 年 10 月转入监管账号，根据相关制度审批，2019 年 12 月实际支付 355 万元并销账。支付情况：监理服务费 41280 元，支付比例 14.29%；设计服务费 35696 元，支付比例 10%；项目建议书编制费 18318 元，支付比例 78.56%；勘察服务费 124613.9 元，支付比例 50%；审图服务费 13705.8 元，支付比例 73.84%；施工总承包费 3316386.3 元，支付比例 29.8%。资金使用、审批合规合法，会计核算合规，整个项目经过工程造价咨询公司预算审核。

（四）其他需要说明的问题及下一步计划。

华富街道田面村雨污分流改造项目于 2019 年 10 月开工，现已基本完工。已完成雨水管 2257m，雨水井 141 个，污水管 1614m，污水井 172 个，立管 1850m，恢复路面 4500 m²，总体进度近 90%。受新冠肺炎疫情影响，工程工期有所延后，现已于 2020 年 4 月 6 日复工，预计 2020 年 8 月 30 日前完工。2020 年下达 300 万元（专项债），已拨付至监管账户，并于 2020 年 3 月 20 日完成实际支付。