

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	深圳市福田区安托山产业园区基础设施建设工程（续发）								
主管部门	深圳市福田区政府物业管理中心				实施单位	深圳市福田区政府物业管理中心			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程等项目，更新改造项目范围内水表、埋地管、泵房、泵房内管道及附属设施等内容，有效降低管道漏损率，优化整体管网系统，提高居民小区供水水质，保障供水质量和安全，解决居民小区“最后一公里”供水问题，提升居民生活质量，助力深圳经济高质量发展。				已对福田区300个小区实施福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程等项目，按时支付债券资金，通过更新改造智能水表、埋地管网及泵房内管道与附属设施，同步完成泵房标准化提升等内容，部分小区已通水通电，改造完成后管道漏损率显著下降，管网系统布局优化，供水水质与安全指标全面达标，有效提高居民小区供水水质，节省水资源，保障供水质量和安全，解决居民小区供水水压问题，提升居民生活质量和居住体验，助力深圳经济高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造小区数	≥187	300个	10	6	目标值设定偏低。改进措施：后续将进一步改进指标设置，优化绩效目标数量指标的设定，使数量指标更加贴合业务实际。	
			质量指标	已完工部分验收合格率	100	100.00	10	10	
			已完工部分验收及时率	100	100.00	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	100	100.00	10	10		
	效益指标	成本指标	项目投资金额	≥14,400, ≤34,367	23677.90	10	10		
			经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
			社会效益指标	满足建设区域居民需求	100	100.00	5	5	
			生态效益指标	改善区域人居环境、节约用水	积极有效	100.00	10	10	
		可持续影响指标	设计使用年限	10—50	20.00	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	> 80	85.00	10	10		
	总分						90	86	