




	B	C	D	E	F	G	H	I
2	2024年第一季度安全文明示范工地							
3	序号	评价单位	项目名称	建设/代建单位	施工单位	监理单位	经验做法	图片
4	1	深圳市福田区建设工程质量安全中心	安居景贤阁	深圳市福田区人才安居有限公司	深圳市建安（集团）股份有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司	1、项目现场安全防护设施严格按照深圳市标化图册高标准实施。 2、项目建立四队一制安全管理团队，进行网格化安全管理责任分区，层层压实安全管理职责。 3、项目采用最新型全新附着式全钢提升架，严格进场验收、安装按标准开展过程验收、提升前整机验收，做好过程排查和维保，爬架整体安全可靠和较好防护效果。	     
5	2	深圳市福田区建设工程质量安全中心	环湾名苑（一期、二期）施工总承包项目	深圳市金地新沙房地产开发有限公司	中建三局集团有限公司	深圳市邦迪工程顾问有限公司	1、项目建立网格化安全管理，“划网格-识风险-定标准-录信息-布巡检点位-查风险-除隐患-促履职”为主要管理步骤，旨在突出重点、明确责任，畅通风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制； 2、项目配齐配足安全管理职业化团队，常态化安全专项培训教育，开展福田区住建局安全警示片视频触及感官教育和全员安全教育； 3、全年制定项目应急演练计划，按计划开展各项应急演练，每季度开展一次以上专项演练； 4、项目部生活区采用全新A级防火材质打包箱，宿舍内空调线直接接漏电保护器，照明及USB均采用36V低压电源，宿舍内设置烟雾报警器和悬挂式灭火球； 5、项目已按要求安全标准化防护。	     
6	3	深圳市福田区建设工程质量安全中心	福田区妇儿医院建设项目施工总承包	华润（深圳）有限公司/深圳市福田区建筑工务署	中国建筑第五工程局有限公司	深圳市中行建设工程顾问有限公司	1、项目在施工现场布置分类垃圾回收。 2、每周管理人员早班会（覆盖班组长），实行“每周敲警钟”活动。 3、电箱实行管理责任制贴牌。 4、生活区、施工现场采用集中充电管理。 5、工地入口安全广播电视。	    
7	4	深圳市福田区建设工程质量安全中心	深圳国际交流中心（一期）B303-0063地块施工总承包	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	中海监理有限公司	1、针对现场承台回顶严格执行支撑体系式，确保回顶质量达标； 2、针对现场管理人员，根据管理岗位划分马甲颜色，通过观察一眼便可知道管理角色； 3、针对现场起重吊装、动火作业、临时用电，制作口袋书进行发放，便于现场随时进行学习； 4、针对特种作业人员班前教育，设置环形教育圈，丰富教育形式提高教育质量； 5、采用精致新式门楼，设置门口绿色欢迎区； 6、合理利用场地空闲区域设置低碳园及师徒林； 7、演基坑四周设置环形安全文化走道。	